

Condições de validade da Licença Prévia 342/2010	Referência	Prazo	MPF + Ongs	Parecer 88 (05/10/10)	Parecer 95 (20/10/10)	Nota Técnica 51 (10/12/10)	Nota Técnica 08 (21/01/11)	RPL 21/01/11 para a LI parcial
1. Hidrograma de consenso, monitoramento robusto (6 anos após plena capacidade) pode suscitar alterações nas vazões e retificação da LO. Entre início de operação e plena capacidade Hidrograma B	Hidrograma B (EIA)	Durante operação (após LO)	A ser realizado depois da LO.	Não exigível para esta fase de licenciamento	Não exigível para esta fase de licenciamento	Não exigível para esta fase de licenciamento	Não exigível para esta fase de licenciamento	Não exigível para esta fase de licenciamento
2. GT interministerial e interinstitucional, acompanhamento do licenciamento e vistorias, bem como condicionantes, suspensão da licença em caso de descumprimento	Sem informação	Antes da LI	Não realizado.	Não atendida	Não atendida	Em atendimento	Em atendimento	Aparece no grupo de condicionantes atendidas. Não há justificativa no relatório
3. Propor e implantar programa de proteção e recuperação de áreas degradadas Alto e Médio Xingu-Iriri	Plano Básico Ambiental e NT. 10/2011 do Ibama	Antes da LI	Não realizado.	A ser exigida quando da eventual emissão de autorização de supressão de vegetação	A ser exigida quando da eventual emissão de autorização de supressão de vegetação	Em atendimento	Em atendimento	Autorizada a supressão de vegetação sem atendimento da condicionante na NT 10/11
4. Recomendações ictiofauna (Programas de investigação, monitoramento, aquíicultura)	NT AHE Belo Monte/2010-DILIC/IBAMA Parecer 17/CGFAP Plano Básico Ambiental	Antes da LI: apresentar Cadastro socioeconômico dos grupos domésticos da ADA (no PBA)	Sem informações	Não exigível para as instalações iniciais	Não exigível para esta fase de licenciamento	Não exigível para as instalações iniciais	Não exigível para as instalações iniciais	Não exigível para as instalações iniciais
5. Garantir qualidade da água classe 1 e 2, estudo complementar conforme TR do IBAMA de modelagem, cenários, prognósticos	Programa de monitoramento Limnológico e de Qualidade da água	Antes da LI: estudo sobre qualidade da água conforme parecer 001 e relatório UNB	Não realizado.	Em atendimento: estudo complementar será desenvolvido no PBA obras principais: NESA protocolou no IBAMA em 31 ago. proposta de trabalho para elaboração de estudo de modelagem da qual. Água	Em atendimento: idem parecer 88	Em atendimento: idem parecer 88	Em atendimento: idem parecer 88	condicionante avaliada como atendida mas o estudo ainda não foi apresentado.
	NT: análise da modelagem matemática da qualidade da água	Antes da LI						
	Apêndice 10.2 (EIA) Relatório de Análise do documento intitulado "Atendimento ao Ofício 1251/2009 DILIC/IBAMA - Complementações relativas à qualidade da água" Parecer Técnico Conclusivo 001/2010 DILIC/IBAMA (29/01/2010)							
6. PBA: detalhamento e complementações aos planos e programas propostos, com instituições envolvidas, responsáveis técnicos e cronograma	Pareceres 105/2009, 106/2009, 114/2009 e 006/2010 (COHID/CGENE/DILIC/IBAMA)	Antes da LI	Realizado Parcialmente.	Não atendida	Não atendida	Em atendimento: idem parecer 88	Em atendimento	Em atendimento
7. Convênios para planos de requalificação urbana, articulação institucional e ações antecipatórias assinados, cronogramas de demanda suplementar provocada pelo empreendimento, déficit de infraestrutura, indicadores socioeconômicos melhores	Plano Básico Ambiental	Antes da LI	Realizado parcialmente. Foram apresentados os seguintes termos de cooperação sem cronograma (Pref. Vitória do Xingu-NESA para saúde, educação, sist. abastecimento de água e esgoto para cidade de Vitória e Belo Monte; Pref. Altamira-NESA para saúde, educação)	Não atendida	Não atendida	Em atendimento	Em atendimento	Em atendimento com novo prazo de 60 dias
8. Propor e efetivar convênios de fortalecimento da fiscalização de crimes ambientais (IBAMA, OEMA-PA, Polícia Ambiental, etc.)	Sem informações	Antes da LI	Não realizado	Não atendida	Em atendimento: NESA propôs formalização de termo de cooperação com Ibama	Em atendimento. falta formalização de termos de cooperação	Em atendimento. falta formalização de termos de cooperação	Aparece no grupo de condicionantes atendidas. Não há justificativa no relatório
9. Incluir entre ações antecipatórias: (i) início da construção e reforma de equipamentos de educação/saúde, casos sítios construtivos e sedes Altamira e Vitória do Xingu (ii) início das obras de saneamento básico Altamira e Vitória do Xingu (iii) Implant	Sem informações	Antes da LI	Não realizado	Não atendida	Não atendida	Em atendimento. Cronograma indica que obras serão terminadas em junho de 2011	Em atendimento	Aparece no grupo de condicionantes atendidas. Não há justificativa no relatório

Monitoramento das condicionantes da AHE Belo Monte, Versão 1.3, 30 de jan 2011

								PÁGINA 2
Condições de validade da Licença Prévia 342/2010	Referência	Prazo	MPF + Ongs	Parecer 88 (05/10/10)	Parecer 95 (20/10/10)	Nota Técnica 51 (10/12/10)	Nota Técnica 08 (21/01/11)	RPL 21/01/11 para a LI parcial
10. Apresentar em até 30 dias após a definição do concessionário a estratégia para garantir que toda infra-estrutura necessária que antecede as obras seja efetivamente implantada	Sem informações	Até 30 dias após a definição do concessionário. Antes da LI	Não Realizado	Não atendida	Não atendida	Não atendida	Em atendimento	Aparece no grupo de condicionantes atendidas. Não há justificativa no relatório
11. Apresentar relatório das ações antecipatórias realizadas comprovando sua suficiência para o início da implantação do empreendimento	Sem informações	Antes da LI	Não realizado	Não atendida	Não atendida	Não atendida	Em atendimento	Aparece no grupo de condicionantes atendidas. Não há justificativa no relatório
12. Estender aos municípios da AII ações do Plano de Articulação Institucional	EIA integrada pela Casa Civil ao PDRS Xingu		Não realizado	Não atendida	Não atendida	Parcialmente atendida	Parcialmente atendida	Em atendimento com novo prazo de 60 dias
13. Navegação: soluções para continuidade e não comprometimento das atividades produtivas, medidas para prevenir, minimizar, indenizar ou compensar impactos à navegação, detalhamento do mecanismo de transposição de embarcações Sítio Pimental	PBA	Antes da LI ? (no PBA) - proposta de como será possível navegar na VR durante a obra - negociação sobre indenização/aquisição de terras para comunidade de São Pedro	Não realizado.	Não exigível para as instalações iniciais	Não exigível para esta fase de licenciamento	Não exigível para esta fase de licenciamento	Não exigível para esta fase de licenciamento	Não exigível para esta fase de licenciamento
14. Fórum de acompanhamento e fóruns de discussão permanente	PBA	Antes da LI	Não realizado	Não atendida	Não atendida	Atendida para as Instalações Iniciais. Mas o Ibama mudou a exigência.	Atendida para as Instalações Iniciais. Mas o Ibama mudou a exigência.	Atendida para as Instalações Iniciais. Mas o Ibama mudou a exigência.
15. Convênios regularização e fiscalização fundiária nas áreas afetadas	PBA	Antes da LI	Não realizado	Não atendida	Em atendimento: proposta de convênio encontra-se em análise e não foi formalizada entre as partes.	Em atendimento	Em atendimento	Aparece no grupo de condicionantes atendidas. Não há justificativa no relatório
16. Metodologia valoração áreas remanescente viáveis	PBA	Antes da LI	Aparentemente não necessário para as Instalações Iniciais porque não devem existir áreas remanescentes	Não atendida	Em atendimento	Em atendimento	Em atendimento	Atendida
17. Cadastro Socioeconômico (ADA), trecho Volta Grande, pescadores (montante e jusante de Altamira), barqueiros, etc. para definição público alvo (vide referencia)	Programa de Monitoramento de aspectos socioeconômicos (EIA)	Antes da LI	Não realizado	Não atendida	Em atendimento: mas não foram apresentados os resultados do cadastramento já realizado e há contradições entre os documentos apresentados ao Ibama	Em atendimento	Em atendimento	Em atendimento com novo prazo de 60 dias
18. Detalhar Projeto de Reparação (compensação social)	PBA	Antes da LI	Não realizado	Não atendida	Não atendida	Não atendida	Em atendimento	Em atendimento com novo prazo de 60 dias
19. Integrar programas mitigatórios e compensatórios para os índios citadinos e os da Volta Grande	Planos, Programas e Projetos do Volume 33 EIA Programas mitigatórios e compensatórios Parecer Funai 21	Antes da LI	Não realizado	Não exigível para as instalações iniciais	Não exigível para esta fase de licenciamento	Não exigível para esta fase de licenciamento	Não exigível para esta fase de licenciamento	Não exigível para esta fase de licenciamento
20. Apresentar ações de monitoramento para impactos animais exóticos	Programa de Controle de Zoonoses (EIA)	Antes da LI	Sem informações	Não atendida	Não atendida	Atendida para as Instalações Iniciais	Atendida para as Instalações Iniciais	Atendida para as Instalações Iniciais
21. Apresentar no Plano de Conservação de Ecossistemas terrestres diversos programas de monitoramento, afugentamento, mitigação de impactos de perdas por atropelamento, estudos de longo-prazo para mitigação através de manejo de espécies e análises de espécies	EIA	Antes da LI	Sem informações	Parcialmente atendida	Parcialmente atendida: não houve avanços no atendimento em relação ao Parecer 88.	Atendida para as Instalações Iniciais	Atendida para as Instalações Iniciais	Atendida para as Instalações Iniciais

Monitoramento das condicionantes da AHE Belo Monte, Versão 1.3, 30 de jan 2011

Condições de validade da Licença Prévia 342/2010	Referência	Prazo	MPF + Ongs	Parecer 88 (05/10/10)	Parecer 95 (20/10/10)	Nota Técnica 51 (10/12/10)	Nota Técnica 08 (21/01/11)	RPL 21/01/11 para a LI parcial
22. Apresentar no Plano de Conservação de Ecossistemas aquáticos programas de resgate, estudos de longo-prazo para mitigação através de manejo de espécies e análises de espécies-alvo. Formas de garantia das populações de fauna existentes no TVR gerando d	EIA	Antes da LI	Sem informações	Não exigível para as instalações iniciais	Não exigível para esta fase de licenciamento	Não exigível para esta fase de licenciamento	Não exigível para esta fase de licenciamento	Não exigível para esta fase de licenciamento
23. APPs para os reservatórios do Xingu e dos Canais (500 m)	Programa de proposição de APPs (EIA)	Antes da LI	Sem informações	Não exigível para as instalações iniciais	Não exigível para esta fase de licenciamento	Não exigível para esta fase de licenciamento	Não exigível para esta fase de licenciamento	Não exigível para esta fase de licenciamento
24. UC-US (APA) para reprodução de quelônios. UC-US entre final do remanso e confluência dos rios Xingu e Iriri (pedraís). UC-PI área de relevante interesse espeleológico	Projeto de Criação de UCs	Antes da LI	Sem informações	Atendida	Atendida	Atendida	Atendida	Atendida
25. Outorga ANA		Antes da LI	Atendida	Não atendida	Parcialmente atendida: foi apresentado pedido de outorga à ANA	Atendida. Resolução n° 669/11/10.	Atendida	Atendida
26. Aproveitamento dos materiais de escavações obrigatórias	Plano Ambiental de Construção	Sem Informação	Sem informações	Não atendida	Não atendida	Explicação aceita pelo Ibama Não aplica para Instalações Iniciais	Explicação aceita pelo Ibama Não aplica para Instalações Iniciais	Explicação aceita pelo Ibama Não aplica para Instalações Iniciais
27. Termos de compromisso com Prefeituras (área de influência) que não possuam Planos Diretores, comprometer recursos técnicos e financeiros		Antes da LI	Não Realizado	Não atendida	Em atendimento: ofícios foram enviados às Prefeituras mas não foram apresentados termos de compromisso	Em atendimento: ofícios foram enviados às Prefeituras mas não foram apresentados termos de compromisso.	Atendida	Atendida
28. Manifestação: INCRA/ITERPA (assentamentos), DNPM (patrimônio paleontológico), IPHAN, FUNAI, ICM Bio, SVS-MS (malária)	Ofício 092/2009 CNA/DEPM/IPHAN		Sem informações	Não atendida	Parcialmente atendida: mas faltam as manifestações formais do INCRA, Iterpa, DNPM, Iphan e Funai	Parcialmente atendida: mas faltam as manifestações formais do INCRA, Iterpa, DNPM, Iphan e Funai	Atendida	Atendida
	Parecer 21/CMAM/CGPIMA-FUNAI							
	Ofícios 21/2010-GP/ICMbio e 27/2010-DIBIO/Instituto Chico Mendes							
	Parecer 15/09/CGPNCM/DEVEP/SVS/MS							
	Ofício n° 013/2011/GAB-Funai							
29. Espeleologia (atender pareceres)	Pareceres 102/2009 e 10/2010	Antes da LI	Sem informação	Não atendida	Não atendida	Atendida	Atendida	Atendida
30. Valor de referencia (VR) e Grau de impacto (GI) para compensação ambiental	Decreto 6848 (14/05/2009)	Antes da LI	Sem informação	Não exigível para as instalações iniciais	Não exigível para esta fase de licenciamento	Não exigível para esta fase de licenciamento	Não exigível para esta fase de licenciamento	Não exigível para esta fase de licenciamento
31. Obras associadas à AHE Belo Monte: LT ° Z construtivos, LTs até subestações, canteiros, alojamentos, jazidas, estradas secundárias		Antes da LO	Sem informação	Não cabe avaliação de atendimento	Não cabe avaliação de atendimento	Não cabe avaliação de atendimento	Não cabe avaliação de atendimento	Não cabe avaliação de atendimento
32. Licenciamento estadual/municipal (residências, escolas, hospitais, reassentamentos, etc.)		Antes da LO	Sem informação	Não atendida	Pode ser reavaliada mediante estudo complementar de viabilidade locacional	Não cabe avaliação de atendimento	Não cabe avaliação de atendimento	Não cabe avaliação de atendimento
33. Garantir a manutenção de praias na ria do Xingu e a reprodução de quelônios	Plano Básico Ambiental	Antes da LI	Não realizado	Em avaliação pelo Projeto Quelônios da Amazônia/IBAMA	Em avaliação pelo Projeto Quelônios da Amazônia/IBAMA	Em avaliação pelo Projeto Quelônios da Amazônia/IBAMA	Em avaliação pelo Projeto Quelônios da Amazônia/IBAMA. Condicionante 2.38 foi inserido no contexto dos projetos	Não cabe avaliação de atendimento
	Memorando n° 23/2011 COEFA/DBFLO/IBAMA de 21/01/11							
34. Pesquisa ecologia quelônios	Plano Básico Ambiental	Antes da LI	Sem informação	Em avaliação pelo Projeto Quelônios da Amazônia/IBAMA	Em avaliação pelo Projeto Quelônios da Amazônia/IBAMA	Em avaliação pelo Projeto Quelônios da Amazônia/IBAMA	Em avaliação pelo Projeto Quelônios da Amazônia/IBAMA	Não cabe avaliação de atendimento
35. Estudos bioecológicos quelônios	Plano Básico Ambiental	Antes e depois da LI	Sem informação	Em avaliação pelo Projeto Quelônios da Amazônia/IBAMA	Em avaliação pelo Projeto Quelônios da Amazônia/IBAMA	Em avaliação pelo Projeto Quelônios da Amazônia/IBAMA	Em avaliação pelo Projeto Quelônios da Amazônia/IBAMA	Não cabe avaliação de atendimento
36. Programa de manejo quelônios	Plano Básico Ambiental	Antes da LI	Sem informação	Em avaliação pelo Projeto Quelônios da Amazônia/IBAMA	Em avaliação pelo Projeto Quelônios da Amazônia/IBAMA	Em avaliação pelo Projeto Quelônios da Amazônia/IBAMA	Em avaliação pelo Projeto Quelônios da Amazônia/IBAMA	Não cabe avaliação de atendimento
37. Capacitação comunidades manejo quelônios	PBA e Projeto Quelônios da Amazônia/POA/IBAMA	Antes e depois da LI	Sem informação	Em avaliação pelo Projeto Quelônios da Amazônia/IBAMA	Em avaliação pelo Projeto Quelônios da Amazônia/IBAMA	Em avaliação pelo Projeto Quelônios da Amazônia/IBAMA	Em avaliação pelo Projeto Quelônios da Amazônia/IBAMA	Não cabe avaliação de atendimento
38. Fiscalização conjunta permanente, duas bases flutuantes, IBAMA/órgão estadual	Poder Público	Antes e depois da LI	Sem informação	Em avaliação pelo Projeto Quelônios da Amazônia/IBAMA	Em avaliação pelo Projeto Quelônios da Amazônia/IBAMA	Em avaliação pelo Projeto Quelônios da Amazônia/IBAMA	Em avaliação pelo Projeto Quelônios da Amazônia/IBAMA	Não cabe avaliação de atendimento
39. Educação ambiental permanente, usuários de quelônios	PBA e Projeto Quelônios da Amazônia/POA/IBAMA	Antes e depois da LI	Sem informação	Em avaliação pelo Projeto Quelônios da Amazônia/IBAMA	Em avaliação pelo Projeto Quelônios da Amazônia/IBAMA	Em avaliação pelo Projeto Quelônios da Amazônia/IBAMA	Em avaliação pelo Projeto Quelônios da Amazônia/IBAMA	Não cabe avaliação de atendimento
40. Estudo hidrossedimentologia, TdR a ser emitido pelo IBAMA	Sem informação	Antes da LI	Sem informação	Em atendimento: proposta de trabalho foi protocolada no IBAMA em 31/08/2010	Em atendimento: idem parecer 88	Em atendimento	Em atendimento	Aparece no grupo de condicionantes atendidas. Não há justificativa no relatório

Monitoramento das condicionantes da AHE Belo Monte, Versão 1.3, 30 de jan 2011

Condicionantes indígenas - Parecer Técnico Funai 21	Responsabilidade	Prazo	MPF + FUNAI+ ONGS	Status	Status			
1. Grupo de trabalho para coordenação e articulação das ações governamentais	Poder Público	Ações até o leilão	Não Realizado					
2. Reestruturação do atendimento à saúde indígena pelo DSEI em Altamira	Poder Público	Ações até o leilão	Não Realizado					
3. Fiscalização e vigilância das TIs dos Grupos 1 e 2	Poder Público	Ações até o leilão	Não Realizado					
4. Adequação e modificação dos projetos da BR 158 e PA 167	Poder Público	Ações até o leilão	Não Realizado					
5. Regularização das TI: Demarcação física das TIs Arara da Volta e Cachoeira Seca: levantamento fundiário e iniciar desintrusão da TI Apyterewa; Solução e apoiar arrecadação de áreas para reassentamento dos ocupantes não-indígenas	Poder Público	Ações até o leilão	Não realizada					
6. Termo de compromisso entre Funai e Eletrobrás programas de apoio e assistência aos povos indígenas	Poder Público	Ações até o leilão	Realizado Parcialmente.					
7. Portaria para restrição de uso entre as TIs Tríncheira Bacaja e Koatinemo	Poder Público	Ações até o leilão	Publicada					
8. Fortalecimento da FUNAI na regularização fundiária e proteção das TIs: Desintrusão das TI Arara da Volta Grande e Cachoeira Seca; Redefinição de limites da TI Paquiçamba, com acesso ao reservatório; Completa desentrosamento e realocação de todos os ocupante	Poder Público	Ações após o leilão	Não realizado					
9. Ilhas no Xingu entre as TIs Paquiçamba, Arara da Volta Grande do Xingu para usufruto exclusivo dessas comunidades.	Poder Público	Ações após o leilão	Não realizado					
10. Corredor ecológico ligando as TIs Paquiçamba, Arara da Volta Grande e Tríncheira-Bacaja, ampliação da TI Paquiçamba e a criação de UC propostas neste parecer	Poder Público	Ações após o leilão	Não realizado					
11. Proposta de atendimento à educação escolar para comunidades impactadas	Poder Público	Ações após o leilão	Sem informação					
12. Programa de atendimento à saúde reformulado e operante	Poder Público	Ações após o leilão	Não realizado					
13. Programa de atendimento à educação escolar elaborado e operante	Poder Público	Ações após o leilão	não realizado					
14. Cronograma e Plano de Trabalho com diretrizes gerais dos PBAs, amplamente discutidos com todas as comunidades impactadas para o devido detalhamento e aprovação	Empreendedor	Imediatamente após a assinatura do contrato de concessão	Não realizado					
15. Plano de Fiscalização e Vigilância Emergencial para todas as terras indígenas,	Empreendedor	Logo após assinatura do contrato de concessão	Não realizado					
16. Garantir recursos para execução de todos os Planos, Programas e ações previstas no EIA	Empreendedor	Toda operação	Sem informação					
17. Plano de comunicação com as comunidades indígenas	Empreendedor	Antes da LI	Sem informação					
18. Comitê indígena para controle e monitoramento da vazão, com ampla participação das comunidades	Empreendedor	Antes da LI	Não realizado					
19. Comitê Gestor Indígena para as ações referentes aos programas de compensação	Empreendedor	Antes da LI	Não realizado					
20. Eleição de áreas para a Comunidade Indígena Juruna do Km 17	Empreendedor	Antes da LI	Não realizado					
21. Estudos complementares sobre o rio Bacana e Bacajá, das TIs Xipaya e Kuruaya e do setor madeireiro	Empreendedor	Antes da LI	Não realizado					
22. Designar equipe específica para a elaboração, detalhamento e acompanhamento de todas as ações previstas junto às comunidades indígenas	Empreendedor	Antes da LI	Sem informação					
23. Programa de documentação e registro de todo o processo de implantação dos programas	Empreendedor	Antes da LI	Sem informação					
24. Apoiar o processo de criação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Xingu, com ampla participação das comunidades	Empreendedor	Sem informações	Não realizado					
25. Melhoria da estrutura (com apoio financeiro e de equipe técnica adequada), da Funai, para gestão e controle ambiental e territorial na região	Empreendedor	Antes da LI	Não realizado					
26. Criação de uma instância específica, com equipe própria para acompanhamento da questão indígena	Empreendedor	Antes da LI	Sem informação					